

KU LEUVEN  
Belgie

Danny Thielens, Projectbureau Technieken  
ir. Luc Struyven TD - Divisie Infrastructuur en Technieken Infrastructuurbeleid Technieken

Van UriNed kregen wij een telefoontje over watervrije urinoirs.

Kan dat dan? Hoe werkt dat? Is dat wel mogelijk?

Nieuwsgierig als wij waren is er een afspraak gepland met de heer Krijnen. Tijdens zijn bezoek is ons het systeem uitgelegd en waarom zou dat niet functioneren dachten wij. Verliezen kunnen we ook niks omdat het testen geheel kosteloos was.

Wij hebben in de zeer druk bezochte sportgelegenheid 7 urinoirs laten plaatsen die wij 3 maanden konden testen. Hoe sceptisch wij ook waren, iets negatiefs hebben wij niet ontdekken. De urinoirs deden wat ze moeten doen.

Maart 2014, 1 jaar na de montage van de urinoirs, hebben wij de afvoerpijp gecontroleerd. De urinoirs zijn gemonteerd met een knieafsluiting aan de afvoerpijp van 120 mm. De bedoeling was of zich na een jaar urinesteen gevormd zou hebben.

Onze verbazing was groot dat de afvoer geheel vrij van urinesteen was.

02-06-2014

We hebben vandaag voor de eerste maal de afsluiters vervangen (op 14 maanden) en we hebben beslist om dit jaarlijks te doen. De afsluiters waren nu wel wat aangeladen maar ze vervulden hun functie nog perfect want er was geen geurhinder.

Voor ons is de test absoluut geslaagd.